

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสามแยก คอนกอ-โรรม (นศ.ถ.๖๗-๐๓๕) หมู่ที่ ๖ ตำบลควนกลาง	๑,๒๗๗,๐๐๐	๑,๒๗๖,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และ ถมไหล่ทางหินคลุก ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๗ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลควนกลาง		✓	
๒	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง	๕๒๓,๐๐๐	๕๒๑,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลควนกลาง		✓	
๓	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงสายแยก หัวคลอง-หินตามช้าง-เขาช่องกบ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ปรับปรุงถนนสายแยกหัวคลอง- หินตามช้าง-เขาช่องกบ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือปริมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร โดย ทำการถางป่าขุดท่อขนาดกลางและ ตัดดิน จำนวน ๕,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายเลียบบแม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายเลียบบแม่น้ำตาปี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศ์เมตร โดยทำการขุดรื้อคัน ทางเดิมและพื้นที่ทางหินคลุก		✓	
๕	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมสายอ่าวชิงโค หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายอ่าวชิงโค ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศ์เมตร โดยทำการขุดรื้อคัน ทางเดิมและบดทับ		✓	
๖	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายปากเสียวพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๓	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายปากเสียวพัฒนา ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศ์กเมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นที่ทาง หินคลุก		✓	
๗	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายพืโคม่วง หมู่ที่ ๕	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายพืโคม่วง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศ์กเมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นที่ทาง		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายบ้านครุยา หมู่ที่ ๑	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายบ้านครุยา ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หินเกลี่ย หินเกลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นทาง หินคลุก		✓	
๙	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายคลองพอก หมู่ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายคลองพอก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง และตัดดิน		✓	
๑๐	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายคลองบอด หมู่ที่ ๑	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายคลองบอด ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หินเกลี่ย หินเกลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นทาง หินคลุก		✓	
๑๑	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายหนองซิง หมู่ที่ ๒	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายหนองซิง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หินเกลี่ย หินเกลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นทาง		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายท่าทราย หมู่ที่ ๒	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายท่าทราย ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นทาง หินคลุก		✓	
๑๓	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุกสาย หนองไทร หมู่ที่ ๒	๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายหนองไทร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นทาง หินคลุก		✓	
๑๔	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายห้วยดินสอ หมู่ที่ ๔	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายห้วยดินสอ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๘ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นทาง หินคลุก		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๕	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมหินคลุก สายห้วยสะพานช่องกิว หมู่ที่ ๔	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ซ่อมแซมถนนสายห้วยสะพานช่องกิว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมและพื้นทาง หินคลุก		✓	
๑๖	การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง หลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๗-๐๒๓ สายสามแยกทุ่งโคกม่วง-สามแยก ชุมชนหลบภัย หมู่ที่ ๕,๖	๙,๗๙๐,๐๐๐	๙,๗๘๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐-ก.ย.-๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร		✓	
๑๗	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๙๒๑,๗๑๔	๙๒๑,๐๑๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน ๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัด การเรียน การสอนของ ศพด. (รายหัว) ๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน		✓	
๑๘	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการอาหารเสริม (นม)	๔๕๓,๐๐๐	๕๐๔,๐๑๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัง ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว		✓	
๑๙	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว	๕๑๓,๐๐๐	๕๕๗,๑๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๑๐๘ คน		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคู้วังวัว	๑๗๒,๘๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๓ คน		✓	
๒๑	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังวัว	๑๘๗,๒๐๐	๑๘๗,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	เด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๑ คน		✓	
๒๒	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐	๗,๗๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สุนัขในตำบลควนกลาง		✓	
๒๓	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑		✓	
๒๔	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒		✓	
๒๕	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓		✓	
๒๖	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔		✓	
๒๗	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕		✓	
๒๘	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖		✓	
๒๙	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๐	การพัฒนาคนและ สังคม	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๓๘,๐๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ประชาชนในตำบลควนกลางที่ได้รับความ เดือดร้อนในด้านสาธารณสุข ด้านการ ส่งเสริมพัฒนาและคุณภาพชีวิตและการ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		✓	
๓๑	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา ตำบลควนกลาง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายในตำบล ควนกลาง			✓
๓๒	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการจัดงานวันกตัญญูรู้คุณ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมเพื่อบำรุงขวัญของตำบล ควนกลาง			✓
๓๓	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๙๖	๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘	เด็กและเยาวชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน		✓	
๓๔	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๓ มกราคม ๒๕๖๘	จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่		✓	
๓๕	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป		✓	
๓๖	การพัฒนาคนและ	โครงการจัดงานประเพณี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๖๘	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพิปูนจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ		✓	
๓๗	การพัฒนาคนและ	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพิปูนจัดงาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ		✓	
๓๘	การพัฒนาคนและ สังคม	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงาน	๒๕๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จัดอบรมศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน เทศบาล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อปพร. อสม. กลุ่มพลังงานมวลชน		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓๙	การพัฒนาคนและ สังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๔๕๘,๐๐๐	๖,๗๓๐,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ผู้สูงอายุที่ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และที่ได้มา ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาล		✓	
๔๐	การพัฒนาคนและ สังคม	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	คนพิการที่ได้จดทะเบียนในแต่ละปี		✓	
๔๑	การพัฒนาคนและ สังคม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน รับเบี้ยยังชีพในแต่ละปี		✓	
๔๒	การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการจัดงานผลไม้เทศกาล ตำบลควนกลาง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลควนกลางโดย มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร			✓
๔๓	การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการขุดลอกคลองบอด (ตอนบน) หมู่ที่ ๑	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ขุดลอกคลองบอด (ตอนบน) ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร โดยเฉลี่ยหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลควนกลาง		✓	
๔๔	การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการขุดลอกคลองวังไว่ หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ขุดลอกคลองวังไว่ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร ลึก ๒ เมตร โดยเฉลี่ย หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลควนกลาง		✓	
๔๕	การพัฒนาเศรษฐกิจ	โครงการขุดลอกคลองแม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ขุดลอกคลองแม่น้ำตาปี ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ลึก ๒.๔๐ เมตร โดยเฉลี่ยหรือปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลผลิต	สถานะ		
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๖	การเมืองการบริหาร	โครงการพัฒนาศักยภาพประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลควนกลาง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		✓	
๔๗	การเมืองการบริหาร	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ		✓	
๔๘	การเมืองการบริหาร	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๔๐๐,๐๐๐	๓๔๕,๒๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งและเลือกตั้ง ซ่อมนายกเทศมนตรีและสมาชิกท้องถิ่น		✓	